

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente:	Camara Municipal de Itapetininga
End.	Rua José Soares Hungria, 489 - Jd. Marabá - Itapetininga/SP
Revisão:	0
Data	02/05/2022
Tab. Ref.	SINAPI 03/2022



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9,738.88	R\$ 9,738.88 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 9,738.88 100%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 34,956.71	R\$ 34,956.71 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 34,956.71 100%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 31,789.68	R\$ - 0%	R\$ 15,894.84 50%	R\$ 15,894.84 50%	R\$ - 0%	R\$ 31,789.68 100%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8,940.18	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 4,470.09 50%	R\$ 4,470.09 50%	R\$ 8,940.18 100%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 2,781.75	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 2,086.31 75%	R\$ 695.44 25%	R\$ 2,781.75 100%
6	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 8,226.50	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 2,056.63 25%	R\$ 6,169.88 75%	R\$ 8,226.50 100%
7	ACABAMENTO INTERNO	R\$ 16,919.54	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 4,229.89 25%	R\$ 12,689.66 75%	R\$ 16,919.54 100%
8	ACABAMENTO EXTERNO	R\$ 13,721.33	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 6,860.67 50%	R\$ 6,860.67 50%	R\$ 13,721.33 100%
9	FINALIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 4,208.96	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 4,208.96 100%	R\$ 4,208.96 100%
TOTAL			R\$ 44,695.59	R\$ 15,894.84	R\$ 35,598.42	R\$ 35,094.68	R\$ 131,283.53